



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



ของ

**องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว**



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๒๕๓ และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงขอประกาศผลการดำเนินงานการจัดทำงบประมาณ การใช้จ่าย และผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในรอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และกำกับการบริหารจัดการองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

ทั้งนี้ หากประชาชนหรือส่วนราชการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง มีข้อสงสัยหรือมีความประสงค์จะเสนอความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะต่อการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด หรือแจ้งผ่านผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ เพื่อจะได้พิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ในระยะต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๘

(นายวิชัย บรรณสาร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๙ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ได้กำหนดให้มีการดำเนินติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนด แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผล และเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอ ต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิด ประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าว มีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงได้ดำเนินการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ -กันยายน ๒๕๖๘) ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สามารถแก้ไขปัญหาให้กับ ประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

สารบัญ

| | | หน้า |
|-----------|---|------|
| ส่วนที่ ๑ | บทนำ | ๓ |
| | ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล | ๓ |
| | ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา | ๔ |
| | ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล | ๔ |
| | ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล | ๔ |
| | ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล | ๗ |
| ส่วนที่ ๒ | การติดตามและประเมินผล | ๘ |
| | สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | ๘ |
| | (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ – เดือน กันยายน ๒๕๖๘) | |
| | ภาคผนวก | |
| | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน) | |

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหาร พนักงาน องค์กรบริหารส่วนตำบล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑.๑ ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการ การจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ว่าได้ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๑.๒ ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการ การจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๑.๓ ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงาน โครงการการจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินงาน

๑.๔ ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงปัญหาหรืออุปสรรคของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ -๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหาร สมาชิกสภา ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการการจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคม ภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลห้วยโจด

บทสรุปของความสำคัญ คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่า ในกิจการสาธารณะมากที่สุด และเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ การจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนงาน โครงการ การจัดการบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๒.๑ เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล ห้วยโจด ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒.๒ เพื่อทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๒.๓ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๒.๔ เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รวมถึงการโอนการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าชี้แจงงบประมาณด้วย

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ขั้นตอนที่ ๑

แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๘ กำหนดให้ผู้บริหารท้องถิ่น แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวนสองคน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสองคน

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการและกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ

กรรมการตาม ข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกได้

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ทั้งนี้ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๔) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ตามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ที่ ๕๕๓/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย

| | | |
|--|------------------------------|---------------------------|
| ๑. นายราเชน ชันตรีจิตร | ปลัด อบต.ห้วยโจด | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายสัญญาชัย นามแย้ม | สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๒ | กรรมการ |
| ๓. นายวิโรจน์ ปุ้ยนอก | สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๓ | กรรมการ |
| ๔. นายสุทัศน์ ปานสิงห์ | สมาชิก อบต.ห้วยโจด หมู่ที่ ๖ | กรรมการ |
| ๕. นางมาลินี หนองรวง | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๖. นางสาวสายเดือน แจ้งเวหา | ผู้แทนประชาคม | กรรมการ |
| ๗. นางแก้วตา ถาวรยิ่ง | ครู กศน.ตำบลห้วยโจด | กรรมการ |
| ๘. นายบุรพา คณิตบุญ | ผอ.รพ.สต.บ้านห้วยโจด | กรรมการ |
| ๙. นายคำสิงห์ บุญธรรม | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๐. เรือเอกมานะ เสียงพานิช | ผู้ทรงคุณวุฒิ | กรรมการ |
| ๑๑. หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด | | กรรมการ/เลขานุการ |
| ๑๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน | | ผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๑๓. ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน | | ผู้ช่วยเลขานุการ มีดังนี้ |

ขั้นตอนที่ ๒

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๑)

ขั้นตอนที่ ๓


คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๒)

ขั้นตอนที่ ๔

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๒๙ (๓) ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒

ขั้นตอนการรายงานผล

ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ และข้อ ๓๐ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุดที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๓๘๖๗ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๔



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบลห้วยโจด ทราบ ในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็น ดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดระเบียบวิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑ ระเบียบ วิธีการติดตามประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด กำหนดระเบียบ วิธีการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๔.๑.๑ ระเบียบและวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งมีองค์ประกอบใหญ่ๆ

ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- (๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- (๒) เครื่องมือ
- (๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๔.๑.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่

(๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการของประชาชนซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๔.๒ เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหา ต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมา คือ นำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงแยกได้ ดังนี้

๕.๑ ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๕.๒ ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ถูกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๕.๓ สามารถทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) และข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๕.๔ สามารถทราบถึงปัญหา และอุปสรรคที่เกิดขึ้นและหาแนวทางแก้ไข เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดีขึ้น

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รอบ ๑๒ เดือน (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)

๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑) แนวทางการพัฒนาเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงเป็นระบบเพื่อรองรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ และจัดระบบการคมนาคมให้เป็นระเบียบปลอดภัย เช่น ป้ายบอกเส้นทาง ไหล่ทาง สัญญาณไฟบริเวณทางแยกต่างๆ และย่านชุมชน

๒) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๒.๑) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านความปลอดภัยและคุณภาพชีวิต

๒.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการแก้ไขปัญหาความยากจนและกระจายรายได้

๒.๓) แนวทางการพัฒนาด้านการบริการพื้นฐาน

๒.๔) แนวทางการพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

๓) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร

๓.๑) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านการเกษตร

๓.๒) แนวทางการพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๔) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๔.๑) แนวทางการพัฒนาการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

๕) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

๕.๑) แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพบุคลากร เสริมสร้างธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงาน ควบคุมกำกับดูแลเพื่อผลสัมฤทธิ์ของงานบริหารและควบคุมด้านงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคลากร ปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติราชการ เครื่องมือ เครื่องใช้ ให้มีความทันสมัย นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อรองรับการถ่ายโอนภารกิจ ภารกิจให้เยาวชนและประชาชนตื่นตัวถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมทางการเมือง การมีส่วนร่วมในการปกครองท้องถิ่นโดยยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๑.๑.๒ วิสัยทัศน์การพัฒนา (Vision) องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

“ชุมชนเข้มแข็ง ยกระดับคุณภาพชีวิต พึ่งพิงษ์สิ่งแวดล้อม บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล”

๑.๑.๓ พันธกิจ (Mission)

๑) ปรับปรุงและพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภคให้ได้มาตรฐาน พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

๒) เพิ่มศักยภาพของตำบลให้เป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจของท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพของคน และสังคมให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทุกด้าน

๓) พัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน

๔) พัฒนา พื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๕) เพิ่มทุนทางปัญญา พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการบริหารและบริการที่มี ประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการที่ดีในอนาคต โดยเน้นให้คนคิดเป็น ทำเป็น

๑.๑.๔ จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา (Goals)

เพื่อให้การพัฒนาบรรลุผลดังวิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จึงได้กำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้สามารถรองรับแผนงาน/โครงการต่าง ๆ ในอนาคตได้อย่างครอบคลุมไว้ดังนี้

๑) เพื่อพัฒนาระบบการคมนาคม ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการและการคมนาคมให้ได้มาตรฐานและเพียงพอ ให้เป็นเมืองศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ พร้อมรองรับการขยายตัวสู่ประชาคมอาเซียน

๒) เพื่อให้ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิต และพึ่งพาตนเองได้

๓) เพื่อพัฒนาแหล่งน้ำ ระบบชลประทาน ส่งเสริมสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้าการเกษตร ให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นรองรับการเป็นแหล่งพืชพลังงานทดแทน

๔) เพื่อพัฒนา พื้นฟูการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว เสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ส่งเสริมเครือข่ายภาคประชาชนให้มีส่วนร่วมด้านการท่องเที่ยว การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว

๕) เพื่อพัฒนาบุคลากร และเครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย สร้างความประทับใจให้ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล

๑.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เมื่อวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๔ และแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ทั้งนี้ ได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | ปี ๒๕๖๘ | |
|---|--------------|--------------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก | ๙๖ | ๑๖๗,๙๘๔,๑๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ | ๙๖ | ๑๘,๓๒๘,๒๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร | ๕๑ | ๔๓,๐๐๘,๒๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ | ๔๖ | ๓,๗๐๓,๗๐๐ |
| รวม | ๒๘๙ | ๒๑๕,๒๐๖,๕๐๐ |

๑.๓ ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.๓.๑ การใช้จ่ายงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด มีการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

| รายการ | ประมาณการไว้ (บาท) | รายรับจริง (บาท) |
|---------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| รายรับ | | |
| หมวดภาษีอากร | ๒,๗๙๐,๐๐๐ | ๒,๗๘๘,๖๐๔.๘๘ |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ ใบอนุญาต | ๒๐๐,๐๐๐ | ๓๗๒,๒๖๙.๗๗ |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | ๑๙๐,๐๐๐ | ๒๙๑,๗๒๑.๑๓ |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | ๑,๓๕๐,๐๐๐ | ๑,๓๖๒,๖๓๖ |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | ๒๐,๐๐๐ | ๔๗,๖๓๒.๙๙ |
| รายได้ที่รัฐบาลจัดสรรให้ อปท. | ๑๘,๙๕๐,๐๐๐ | ๒๓,๐๘๖,๖๐๘.๒๑ |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้ อปท. | ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ | ๒๒,๗๙๗,๓๗๔.๙๐ |
| รวมรายรับ | ๔๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๕๐,๗๔๗,๘๔๗.๘๘ |
| รายจ่าย | ประมาณการไว้ (บาท) | รายจ่ายจริง (บาท) |
| งบกลาง | ๑๑,๙๗๐,๔๗๑ | ๑๑,๓๔๖,๕๔๓ |
| งบบุคลากร | ๑๔,๐๓๕,๙๖๘ | ๑๓,๘๙๕,๙๑๖ |
| งบดำเนินงาน | ๑๐,๒๔๗,๑๖๑ | ๗,๘๒๙,๒๔๓.๕๒ |
| งบลงทุน | ๔,๘๑๗,๖๐๐ | ๓,๔๘๐,๕๒๒.๘๒ |
| เงินรายจ่ายอื่น | ๐ | ๐ |
| หมวดเงินอุดหนุน | ๒,๔๒๘,๘๐๐ | ๒,๒๒๑,๔๘๕.๙๒ |
| รวมรายจ่าย | ๔๓,๕๐๐,๐๐๐ | ๓๘,๓๗๓,๗๑๑.๒๖ |

**ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

๑.๓.๒ เป็นการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการในข้อบัญญัติฯ | |
|---|---------------------------|--------------------|----------------------|----------------------|
| | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก | ๙๖ | ๑๘๑,๕๖๙,๑๐๐ | ๑๒ | ๔,๓๐๒,๖๓๐.๗๔ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ | ๙๖ | ๒๐,๐๖๘,๗๐๐ | ๔๓ | ๔,๘๐๑,๗๔๐.๒๑ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร | ๘๑ | ๗,๖๔๙,๑๘๐ | ๓ | ๘๑,๖๙๕ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ | ๔๖ | ๖,๓๑๕,๖๐๐ | ๕ | ๑,๐๒๙,๙๘๓.๖๐ |
| รวม | ๒๘๙ | ๒๑๕,๖๐๒,๕๘๐ | ๖๓ | ๑๐,๒๑๖,๐๔๙.๕๕ |

๑.๓.๓ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามการใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการในการใช้จ่ายเงินสะสม | |
|---|---------------------------|-----------------|-----------------------------|-----------------|
| | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก | ๙๓ | ๑๖๗,๙๘๔,๑๐๐ | ๓๑ | ๑๐,๙๖๙,๕๙๓.๑๘ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ | ๘๗ | ๑๘,๓๒๘,๒๐๐ | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร | ๒๙ | ๔๓,๐๐๘,๒๐๐ | ๑ | ๔๕๙,๐๐๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | - | - | - | - |

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น | | โครงการในการใช้จ่ายเงินสะสม | |
|--|-------------------------------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาการบริหารจัดการ | ๑๗ | ๓,๗๐๓,๗๐๐ | ๑๔ | ๒,๒๕๒,๘๐๐ |
| รวม | ๒๘๙ | ๒๑๕,๖๐๒,๕๘๐ | ๔๖ | ๑๓,๖๘๑,๓๙๓.๑๗ |

๑.๓.๔ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนา ท้องถิ่น | | โครงการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เฉพาะกิจ | |
|---|-------------------------------|--------------------|--|--------------------|
| | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวน โครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาการคมนาคมสะดวก | ๙๓ | ๑๖๗,๙๘๔,๑๐๐ | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาประชาชนมีคุณภาพ | ๘๗ | ๑๘,๓๒๘,๒๐๐ | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาอุตสาหกรรม การเกษตร | ๒๙ | ๔๓,๐๐๘,๒๐๐ | ๑ | ๑,๓๒๓,๑๒๐ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิง นิเวศ | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการ พัฒนาการบริหารจัดการ | ๑๗ | ๓,๗๐๓,๗๐๐ | ๑ | ๒,๔๗๐,๐๐๐ |
| รวม | ๒๘๙ | ๒๑๕,๖๐๒,๕๘๐ | ๒ | ๓,๗๙๓,๑๒๐ |

๑.๓.๕ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (กั้นเงิน)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (กั้นเงิน) | |
|---|---------------------------|--------------------|---|------------------|
| | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก | ๙๓ | ๑๖๗,๙๘๔,๑๐๐ | ๑ | ๙๔๕,๐๐๐ |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ | ๘๗ | ๑๘,๓๒๘,๒๐๐ | - | - |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร | ๒๙ | ๔๓,๐๐๘,๒๐๐ | ๒ | ๒,๘๓๖,๕๕๕ |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ | ๑๗ | ๓,๗๐๓,๗๐๐ | | |
| รวม | ๒๘๖ | ๒๑๕,๖๐๒,๕๘๐ | ๓ | ๓,๗๘๑,๕๕๕ |

๑.๓.๖ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการในการใช้จ่ายเงินกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒ | |
|---|---------------------------|--------------------|--|-----------------|
| | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก | ๙๓ | ๑๖๗,๙๘๔,๑๐๐ | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ | ๘๗ | ๑๘,๓๒๘,๒๐๐ | ๔ | ๑๖๘,๗๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตร | ๒๙ | ๔๓,๐๐๘,๒๐๐ | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ | ๑๗ | ๓,๗๐๓,๗๐๐ | - | - |
| รวม | ๒๘๖ | ๒๑๕,๖๐๒,๕๘๐ | ๔ | ๑๖๘,๗๐๐ |

๑.๓.๖ เป็นการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามการใช้จ่ายเงินกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒ สำนักงานพลังงานจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น | | โครงการในการใช้จ่ายเงินกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒ | |
|---|---------------------------|--------------------|--|-----------------|
| | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) | จำนวนโครงการ | จำนวนเงิน (บาท) |
| ๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก | ๙๓ | ๑๖๗,๙๘๔,๑๐๐ | - | - |
| ๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ | ๘๗ | ๑๘,๓๒๘,๒๐๐ | ๔ | ๑๖๘,๗๐๐ |
| ๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร | ๒๙ | ๔๓,๐๐๘,๒๐๐ | - | - |
| ๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ | - | - | - | - |
| ๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ | ๑๗ | ๓,๗๐๓,๗๐๐ | - | - |
| รวม | ๒๘๙ | ๒๑๕,๖๐๒,๕๘๐ | ๔ | ๑๖๘,๗๐๐ |

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

การให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากรายงานผลของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในประเด็นการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ มีผลการประเมินการให้คะแนนการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลเป็นดังนี้

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-------|--|-----------|-------------|
| ๑ | การสรุปสถานการณ์การพัฒนา | ๑๐ | ๑๐ |
| ๒ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ | ๑๐ | ๑๐ |
| ๓ | การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ | ๑๐ | ๙.๘๖ |
| ๔ | แผนงานและยุทธศาสตร์การพัฒนา | ๕ | ๕ |
| ๕ | โครงการพัฒนา ประกอบด้วย | ๓๐ | ๓๐ |
| | ๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ | (๕) | ๕ |
| | ๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ | (๕) | ๕ |
| | ๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง | (๕) | ๕ |
| | ๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ | (๕) | ๕ |
| | ๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ | (๕) | ๕ |
| | ๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ | (๕) | ๕ |

| ลำดับ | ประเด็นการพิจารณา | คะแนนเต็ม | คะแนนที่ได้ |
|-----------------|--|------------|--------------|
| ๖ | โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี | ๓๕ | ๓๓.๙๙' |
| ๖.๑ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม | (๕) | ๕ |
| ๖.๒ | โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน | (๕) | ๕ |
| ๖.๓ | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม | (๕) | ๕ |
| ๖.๔ | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ | (๕) | ๔.๘๖ |
| ๖.๕ | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น | (๕) | ๔.๗๑ |
| ๖.๖ | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน | (๕) | ๔.๗๑ |
| ๖.๗ | โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ | (๕) | ๔.๗๑ |
| รวมคะแนน | | ๑๐๐ | ๙๘.๘๕ |

คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้คะแนนร้อยละ ๙๘.๘๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

ส่วนที่ ๔ สรุปผลข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑.๑.๑ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

- มีการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง ติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยว และซ่อมแซมถนนต่างๆ ภายในพื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกรวดเร็วในการคมนาคม มีความปลอดภัยในการใช้เส้นทางคมนาคม

๑.๑.๒ ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

- องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้มีการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ บริเวณสามแยกบ้านห้วยโจด เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและปัญหาอาชญากรรม ประชาชนได้รับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

- ประชาชนในพื้นที่ตำบลห้วยโจดที่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ได้รับการตรวจจอประสาทตา และได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนที่ถูกต้อง รวมถึงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในพื้นที่ส่งผลให้ผู้ป่วยลดลงกว่าปีที่ผ่านมา และลงพื้นที่เยี่ยมผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้มีสุขภาพจิตใจที่ดีขึ้น

- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ทั้ง ๓ แห่ง มีสถานที่ บุคลากร และสื่อการเรียนการสอนที่ดี และพร้อมในการดูแลเด็กให้มีพัฒนาการที่ดีสมวัย มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์และสติปัญญา

- ส่งเสริมและสนับสนุนในการดำเนินการแบบบูรณาการร่วมกับโรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลห้วยโจด เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ทักษะ และวิชาการให้กับเด็กในพื้นที่ตำบลห้วยโจด

๑.๑.๓ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

- มีจัดซื้อรถบรรทุกขยะ การฝึกอบรมการคัดแยกขยะ เพื่อดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในตำบล

- มีโครงการปลูกต้นไม้ “ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน” เป็นการบูรณาการร่วมกันกับอำเภอวัฒนานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรัก ความสามัคคีของประชาชนในตำบลตลอดจน สร้างพื้นที่สีเขียวเป็นแหล่งอาหารสำรองในอนาคต

๑.๑.๔ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

- ไม่ได้ดำเนินโครงการเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

๑.๑.๕ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

- มีการจัดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ผู้นำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และผู้นำองค์กรต่างๆ

๑.๒ ความสำเร็จการพัฒนาตามโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๒.๑ การดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๖๓ โครงการ จากโครงการทั้งหมด ๗๐ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๙๐

๑.๒.๒ การดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ได้ดำเนินการตามพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวน ๑๑๘ โครงการ โดยใช้งบประมาณจาก

| | |
|---|------------------|
| - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ | จำนวน ๖๓ โครงการ |
| - เงินสะสม | จำนวน ๔๖ โครงการ |
| - เงินอุดหนุน๒๕๖๗,๒๕๖๘ | จำนวน ๕ โครงการ |
| - งบกลาง | จำนวน - โครงการ |
| - กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒ | จำนวน ๔ โครงการ |

จากโครงการทั้งหมด ๒๘๙ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๓

๒. ปัญหาและอุปสรรคในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๑ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นห้าปีมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดที่มีอยู่อย่างจำกัด การกำหนดโครงการ/แผนงาน แผนพัฒนาในแต่ละปี ไม่สอดคล้องกับงบประมาณที่มีอยู่ ส่งผลให้ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างต่ำ

๒.๒ ประชาชนส่วนใหญ่ต้องประกอบอาชีพ หารายได้ ทำให้ไม่สะดวกในการเข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ

๒.๓ ปัญหาที่เกิดจากภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า หรือบางโครงการไม่สามารถดำเนินการได้เลย

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๓.๑ โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรมีความสัมพันธ์กับศักยภาพด้านงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด

๓.๒ ควรมีการวางแผนและประมาณการค่าใช้จ่ายของโครงการให้ใกล้เคียงกับการดำเนินการจริง

๓.๓ โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและโครงการที่ยังไม่ดำเนินการ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด

๓.๔ สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด เห็นควรดำเนินการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท กรมป่าไม้ เป็นต้น

๓.๕ การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสม และความเป็นไปได้ มีผลของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง

๓.๖ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

๓.๗ เน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนให้มากที่สุด สร้างเครือข่ายองค์กรชุมชนให้เกิดการเรียนรู้และรู้เท่าทันเทคโนโลยีและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นตลอดเวลา

ภาคผนวก

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยย่อย หมู่ ๑ บ้านห้วยโจด



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโคกกลาง ซอย ๑ หมู่ ๑ บ้านห้วยโจด



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่ ๓ บ้านคลองยาง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสระประปา ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยตาเล็ก หมู่ ๔ บ้านปอนางชิง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยตาแดง หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางชิง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยตาหวงวน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง



ซ่อมแซมถนนที่ชำรุด



ตัดกิ่งไม้



โครงการซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นถ่ายโอนสายบ้านห้วยโจด-บ้านปอนางซิง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นซอยคุ่มพวน หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางซิง ณ
เส้นซอยคุ่มพวน หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางซิง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดสำนักสงฆ์ไปฝาย หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดหนองคูไปหลังอ่าง หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดคุ้มอีสาน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนาง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดป่าตูไป ม.บูรพา หมู่ที่ ๖
บ้านน้อยสนามบิน



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง
ณ เส้นซอยพูลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต๋อยอดนงลักษณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน



๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ





การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตำบลห้วยโจด อำเภอวิวัฒนาการ จังหวัดสระแก้ว



การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร



๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการจัดการ



แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัย หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอวัฒนานครในการขยายเขต ไฟฟ้า หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก | ๕๐,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙,๗๐๗.๙๒ | |
| ๒ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร และที่อยู่อาศัยหมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่การไฟฟ้าส่วน ภูมิภาคอำเภอวัฒนานครในการขยายเขต ไฟฟ้า หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง | ๑๐๐,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | - | |

๑.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยเจีย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยเจีย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ผิวจราจร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๓๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๕๙๕,๘๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๕๙๕,๖๒๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยพุลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยพุลสวัสดิ์ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตาม สภาพพื้นที่ | ๓๓๙,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๓๓๙,๐๐๐.๐๐ | กั้นเงิน |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยแสงดี หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยแสงดี หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ผิวจราจร กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ | ๑๙๘,๔๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๑๙๘,๔๐๐.๐๐ | กั้นเงิน |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยคุ้มพวน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยคุ้มพวน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง ผิวจราจร กว้าง ๕ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๖๕๓,๔๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๕๓๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดจำลอง หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดจำลอง หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมลงลูกรังไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๕๗๕,๘๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๔๙๕,๐๐๐.๐๐ | กั้นเงิน |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๖ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ขนาดเสาสูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจำเสา จำนวน ๑๑ ต้น | ๔๕๐,๘๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ | |
| ๗ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก ขนาดเสาสูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจำเสา จำนวน ๑๑ ต้น | ๔๖๖,๙๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๖๖,๙๐๐.๐๐ | |
| ๘ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ขนาดเสาสูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจำเสา จำนวน ๘ ต้น | ๓๔๓,๓๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓๔๓,๓๐๐.๐๐ | |
| ๙ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง ขนาดเสาสูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจำเสา จำนวน ๑๑ ต้น | ๔๖๒,๘๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๖๒,๘๐๐.๐๐ | |
| ๑๐ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ขนาดเสาสูง ๙ เมตร พร้อมกิ่งโคมเดี่ยวและอุปกรณ์ประจำเสา จำนวน ๑๑ ต้น | ๔๗๑,๔๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๖๓,๑๐๒.๘๒ | |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมความรู้และเพิ่มศักยภาพ อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในฝึกอบรมความรู้และ เพิ่มศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๑๐๐,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๙๑,๑๒๕.๐๐ | |

๒.๒ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการพัฒนาศึกษานอกสถานที่ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาศึกษานอกสถานที่ เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | ๒๐,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๑๖,๑๐๕.๐๐ | |
| ๒ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาและนันทนาการเด็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการเด็ก เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๕๐,๐๐๐ | พ.ย. ๖๗ | ✓ | | | ๔๙,๗๔๔.๐๐ | |
| ๓ | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ เช่น ค่าป้าย ค่าเวทีและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๖๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๕๙,๘๐๐.๐๐ | |
| ๔ | โครงการปฐมนิเทศ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปฐมนิเทศ เช่น ค่าป้าย ค่าเวทีและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๗,๐๐๐ | พ.ค. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓,๒๐๕.๐๐ | |
| ๕ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาให้แก่ ศพด.ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ประกอบด้วย (๑)ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย (๒)ค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับเด็ก ๒ - ๕ ปี (๓)ค่านั่งสือเรียน สำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี (๔)ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็ก ๓ - ๕ (๕)ค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี (๖)ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็ก ๓ - ๕ ปี | ๑,๐๐๙,๑๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑,๐๒๓,๓๑๔.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๖ | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่เด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจดและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด ในอัตราคนละ ๗.๕๑ บาท ดังนี้ (๑) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน ๘๖ คน จำนวน ๒๖๐ วัน (๒) โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จำนวน ๑๖๙ คน จำนวน ๒๖๐ วัน (๓) โรงเรียนคลองยางนุสรณ์ จำนวน ๑๐๓ คน จำนวน ๒๖๐ วัน (๔) โรงเรียนบ้านบ่อนางซิง จำนวน ๑๑๑ คน จำนวน ๒๖๐ วัน | ๙๔๖,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๙๔๖,๖๖๔.๒๑ | |
| ๗ | อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการจัดนิทรรศการ มหกรรมภาพความสำเร็จ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เพื่อดำเนินโครงการจัดนิทรรศการมหกรรมภาพความสำเร็จ | ๓๐,๐๐๐ | ก.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๘ | อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะดนตรีดุริยางค์นักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะดนตรีดุริยางค์นักเรียน | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๙ | อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๐ | อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการสถานศึกษาปลอดภัย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เพื่อดำเนินโครงการสถานศึกษาปลอดภัย | ๒๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๑ | อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาทักษะอาชีพนักเรียน | ๒๐,๐๐๐ | | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๒ | อุดหนุนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๘๓ (บ้านห้วยโจด) จำนวน ๑๖๙ คน ในอัตราคนละ ๒๒ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | ๗๔๓,๖๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๗๓๗,๕๗๒.๐๐ | |
| ๑๓ | อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการพัฒนาความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนคลองขามนุสรณ์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถด้านดนตรีและนาฏศิลป์ | ๒๕,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๔ | อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาผู้เรียน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนคลองขามนุสรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาผู้เรียน | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๕ | อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนคลองขามนุสรณ์ เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง | ๑๕,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๖ | อุดหนุนโรงเรียนคลองขามนุสรณ์ โครงการพัฒนาความสามารถภาษาต่างประเทศ ในศตวรรษที่ ๒๑ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนคลองขามนุสรณ์ เพื่อดำเนินโครงการพัฒนาความสามารถภาษาต่างประเทศ ในศตวรรษที่ ๒๑ | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๗ | อุดหนุนโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถม ศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนคลองยางนุสรณ์ จำนวน ๑๐๓ คน ในอัตราคนละ ๒๔ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | ๔๙๔,๔๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๕๒๐,๒๗๒.๐๐ | |
| ๑๘ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการ ค่ายติวเข้มวิชาการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านบ่อนางซิง เพื่อดำเนินโครงการค่ายติวเข้ม วิชาการ | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๙ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมไทย | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน บ่อนางซิง เพื่อดำเนินโครงการ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ วัฒนธรรมไทย | ๑๐,๐๐๐ | มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒๐ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนบ้านบ่อนางซิง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านบ่อนางซิง เพื่อดำเนินโครงการแหล่งเรียนรู้ วิถีชุมชนบ้านบ่อนางซิง | ๒๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - มี.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒๑ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการ ส่งเสริมกีฬาต้านยาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนโรงเรียนบ้าน บ่อนางซิง เพื่อดำเนินโครงการ ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการต้านภัยยาเสพติด | ๑๐,๐๐๐ | ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๑๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒๒ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการ ส่งเสริมการดำเนินชีวิต ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียนบ้าน บ่อนางซิง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริมการดำเนิน ชีวิต ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | ๒๕,๐๐๐ | ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๒๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒๓ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการ ส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีไทย - สากล | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่โรงเรียน บ้านบ่อนางซิง เพื่อดำเนินโครงการส่งเสริม อนุรักษ์ดนตรีไทย-สากล | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๘ | อุดหนุนโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง โครงการอาหารกลางวัน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนในการจัดหาอาหาร กลางวันให้แก่แก่นักเรียนระดับอนุบาลถึงประถม ศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนบ้านบ่อนางซิง จำนวน ๑๑๑ คน ในอัตราคนละ ๒๔ บาทต่อวัน จำนวน ๒๐๐ วัน | ๕๓๒,๘๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๘๐,๙๓๔.๐๐ | |

๒.๓ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อดำเนินการจัดซื้อวัคซีนและอุปกรณ์ในการฉีดเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า | ๓๕,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๗๐,๐๓๕.๐๐ | |
| ๒ | โครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนสร้างจิตสดีใส ร่างกายแข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมสุขภาพประชาชนสร้างจิตสดีใสร่างกายแข็งแรง เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๓๐,๐๐๐ | มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | - | |
| ๓ | อุดหนุนศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในเขตพื้นที่หมู่บ้าน จำนวน ๗ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๗,๕๐๐ บาท | ๕๒,๕๐๐ | มิ.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | - | |

๒.๔ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------------|------------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๑๔,๗๕๐ | มิ.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๓,๓๗๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์-ใส่หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง” | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์ “ขับ-ซ้อนมอเตอร์ไซด์-ใส่หมวกกันน็อก ล็อกสายรัดคาง” เช่น ค่าป้าย ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๑๕,๖๕๐ | มิ.ย. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ | | | ✓ | - | |
| ๓ | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนในชุมชน ได้แก่ ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๐,๔๒๐.๐๐ | |
| ๔ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในการจัดกิจกรรมของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอวัฒนานคร | ๕๐,๐๐๐ | มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๕ | โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ | ๑๕,๐๐๐ | พ.ย. ๖๗ | ✓ | | | ๑๕,๐๐๐.๐๐ | |

๒.๕ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนด้านยาเสพติดประจำตำบล ห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน และประชาชนด้านยาเสพติด ประจำตำบล ห้วยโจด เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | ๑๖๐,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๕๙,๖๐๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการกิจกรรมงานวันสงกรานต์และงานวันผู้สูงอายุ เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง เวที ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๑๕๐,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๒๘,๖๕๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีวันเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๔๐,๐๐๐ | ส.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๑๗,๗๐๐.๐๐ | |
| ๔ | โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง เช่น ค่าป้าย ค่าจ้างเหมาเวทีและเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น | ๑๐๐,๐๐๐ | พ.ย. ๖๗ | ✓ | | | ๙๔,๒๓๐.๐๐ | |
| ๕ | โครงการทำบุญเยี่ยมวัดช่วงเข้าพรรษา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการทำบุญเยี่ยมวัดช่วงเข้าพรรษา เช่น ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๒๐,๐๐๐ | ส.ค. ๖๘ | | | ✓ | - | |
| ๖ | โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันปิยมหาราช ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานครจัดกิจกรรมวันปิยมหาราช | ๓,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ | ✓ | | | - | อำเภอฯ ไม่ขอรับอุดหนุน |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๗ | โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานครจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว | ๕,๐๐๐ | ธ.ค. ๖๗ | ✓ | | | - | อำเภอฯ ไม่ขอรับอุดหนุน |
| ๘ | โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานครจัดกิจกรรมวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว | ๓,๐๐๐ | มี.ค. ๖๘ | ✓ | | | - | อำเภอฯ ไม่ขอรับอุดหนุน |
| ๙ | โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร วันพระพุทธรูปยอดีฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานครจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาจังหวัดสระแก้ว | ๓,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | - | อำเภอฯ ไม่ขอรับอุดหนุน |
| ๑๐ | โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันกตัญญู ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมงานวันสงกรานต์และวันกตัญญู | ๑๘,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | - | อำเภอฯ ไม่ขอรับอุดหนุน |
| ๑๑ | โครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ให้แก่ที่ว่าการอำเภอวัฒนานคร | เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุน ในโครงการอุดหนุนที่ว่าการอำเภอวัฒนานครจัดกิจกรรมวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช | ๔,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔,๐๐๐.๐๐ | |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการรณรงค์คัดแยกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการรณรงค์คัดแยกขยะ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๓๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๒,๗๗๐.๐๐ | |

๓.๒ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้ | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการปลูกต้นไม้ เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๒๐,๐๐๐ | พ.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๑๘,๙๒๕.๐๐ | |
| ๒ | โครงการคลองสายน้ำใส | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการคลองสายน้ำใส เช่น ค่าป้าย ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๕๐,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ - พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรองรับการจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ที่ได้ขึ้นทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน ๑,๐๔๗ คน | ๘,๑๖๖,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๗,๘๔๒,๗๐๐.๐๐ | |
| ๒ | เบี้ยยังชีพความพิการ | เพื่อจ่ายเป็นเบี้ยยังชีพความพิการให้แก่ผู้พิการที่มีสิทธิตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ที่ได้แสดงความจำนงโดยการขอขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินเบี้ยความพิการไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด จำนวน ๒๔๐ คน | ๒,๓๓๗,๖๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒,๓๓๑,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ให้แก่ผู้ป่วยเอดส์ที่แพทย์ได้รับรองและทำการวินิจฉัยแล้ว และรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพหรือถูกทอดทิ้ง ขาดผู้อุปการะดูแล ไม่สามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ ผู้ป่วยเอดส์ที่มีสิทธิจะได้รับเบี้ยยังชีพ อัตราเดือนละ ๕๐๐ บาท/คน รวม ๘ คน จำนวน ๑๒ เดือน | ๔๘,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๔ | เงินสำรองจ่าย | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายกรณีฉุกเฉินที่มีเหตุ สาธารณภัยเกิดขึ้น หรือกรณีการป้องกันและยับยั้ง ก่อนเกิดสาธารณภัย หรือคาดว่าจะเกิดสาธารณภัย หรือกรณีฉุกเฉินเพื่อบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนเป็นส่วนรวมได้ สำนักปลัด ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท กองช่าง ตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐ บาท | ๒๐๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๒,๕๗๐.๐๐ | |
| ๕ | เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพตำบล ห้วยโจด (สปสช.ตำบล ห้วยโจด) | เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนระบบหลักประกัน สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามกฎหมาย ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ | ๒๒๓,๒๙๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๒๒๓,๒๙๐.๐๐ | |

๕.๒ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. และผู้นำ อสม. อปพร. และผู้นำองค์กรต่างๆ ภายใน ตำบลห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน อสม. อปพร. และผู้นำ องค์กรต่างๆ ภายในตำบลห้วยโจด เช่น ค่าที่พัก ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๕๒๔,๘๕๐ | ธ.ค. ๖๗ - ม.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๕๒๔,๘๕๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการ อบต.ห้วยโจดร่วมกับส่วนราชการ จัดกิจกรรมบริการประชาชน | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ อบต.ห้วยโจด ร่วมกับส่วนราชการจัดกิจกรรมบริการประชาชน เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯ | ๑๐,๐๐๐ | ธ.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | - | |
| ๓ | โครงการจิตอาสาพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการจิตอาสาพัฒนา เช่น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าเช่าหรือบริการ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน ฯ | ๓๐,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | - | |
| ๔ | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานส่วนตำบล สังกัด อบต.ห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภา และ พนักงานส่วนตำบล สังกัด อบต.ห้วยโจด เช่น ค่าวัสดุ เครื่องเขียน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๑๕,๐๐๐ | เม.ย. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | - | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๕ | จัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบทรงโค้ง จำนวน ๑๐ หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า ความกว้าง ๕ เมตร ยาว ๘ เมตร สูง ๒.๕๐ เมตร | ๒๖๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๖ | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและออกหน่วย เก็บภาษี | เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพและออกหน่วยเก็บภาษี เช่น ค่าป้าย และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็น | ๙,๖๕๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ค. ๖๘ | | | ✓ | - | |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
เงินสะสม พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด จำนวน ๑๘ สายทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด จำนวน ๑๘ สายทาง | ๔๙๔,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการปรับปรุงระบบประปา (ท่อส่งน้ำประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงระบบประปา (ท่อส่งน้ำประปา) หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด - ซอยน้ำรูน โคกกลางซอย ๑,ซอยสามัคคี | ๔๙๓,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๕๙,๕๑๕.๑๘ | |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโคกกลางซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นโคกกลาง ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๐.๓๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร | ๔๘๗,๑๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๘๗,๑๐๐.๐๐ | |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลางบ้านเส้นหมอผี หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กกลางบ้านเส้นหมอผี หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๑๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางลูกรังตามสภาพหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔๖๔ ตารางเมตร | ๒๘๕,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๘๕,๔๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๕ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง ๒๕๐ วัตต์ รวม ๑๑ ต้น | ๔๕๐,๘๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๕๐,๘๐๐.๐๐ | |
| ๖ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก จำนวน ๗ สายทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก จำนวน ๗ สายทาง | ๓๗๙,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ | |
| ๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อยอดภายในหมู่บ้านไปบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต่อยอดภายในหมู่บ้านไปบ้านทับใหม่ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก (ช่วงหน้าสำนักสงฆ์หนองป่าหมาก) ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร | ๔๗๔,๖๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๗๔,๖๐๐.๐๐ | |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเทิดไถ้ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอยบ้านเทิดไถ้ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองป่าหมาก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ | ๒๙๑,๙๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๙๑,๙๐๐.๐๐ | |
| ๙ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง จำนวน ๑๐ สายทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง จำนวน ๑๐ สายทาง | ๓๔๔,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๓๓๔,๒๘๗.๑๓ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นทิศตะวันออกของหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๘๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ ตารางเมตร | ๒๑๕,๖๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๑๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้น สระประปา ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นสระประปา ซอย ๒ หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร | ๔๙๒,๑๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙๒,๑๐๐.๐๐ | |
| ๑๒ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางชิง จำนวน ๑๘ สายทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางชิง จำนวน ๑๘ สายทาง | ๔๙๙,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๓ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยตาเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางชิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยตาเล็ก หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางชิง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๙๒ ตารางเมตร | ๑๑๔,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๑๔,๐๐๐.๐๐ | |
| ๑๔ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยตาแดง หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางชิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยตาแดง หมู่ที่ ๔ บ้านปอนางชิง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒๙๒ ตารางเมตร | ๑๗๘,๕๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๗๘,๕๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑๕ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นชอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นชอยฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. | ๒๑๙,๗๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๑๙,๗๐๐.๐๐ | |
| ๑๖ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดคู้มอีสาน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นต่อยอดคู้มอีสาน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร | ๔๙๒,๑๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙๒,๑๐๐.๐๐ | |
| ๑๗ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดโซเดียมความดันไอสูง ๒๕๐ วัตต์ รวม ๑๑ ต้น | ๔๒๔,๙๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๒๔,๙๐๐.๐๐ | |
| ๑๘ | โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นสันติ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนดินพร้อมลงลูกรังพร้อมวางท่อระบายน้ำเส้นสันติ หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางซิง | ๗๕,๔๐๐ | มี.ค. ๖๘ - เม.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๗๕,๔๐๐.๐๐ | |
| ๑๙ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง จำนวน ๑๓ สายทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง จำนวน ๑๓ สายทาง | ๔๙๔,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙๔,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒๐ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กต่อยอดเส้นบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อยอดเส้นบ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสูง ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตารางเมตร | ๔๙๔,๖๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙๔,๖๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๒๑ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดหนองคูไปหลังอ่าง หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดหนองคูไปหลังอ่าง หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสสูง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๑.๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๖๔๖ ตารางเมตร | ๓๙๗,๒๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓๙๗,๒๐๐.๐๐ | |
| ๒๒ | โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตานวล หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านตานวล หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสสูง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ | ๑๒๔,๔๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๒๔,๔๐๐.๐๐ | |
| ๒๓ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยบ้านตาหงวน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสสูง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นซอยบ้านตาหงวน หมู่ที่ ๕ บ้านเสาสสูง ขนาด กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังตามสภาพพื้นที่ | ๑๑๖,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๑๖,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒๔ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน จำนวน ๑๐ สายทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน จำนวน ๑๐ สายทาง | ๔๒๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๔๑๑,๖๙๑.๒๗ | |
| ๒๕ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดป่าดูไป ม.บูรพา หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดป่าดูไป ม.บูรพา หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๕๘.๕ ตารางเมตร | ๑๐๒,๗๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๐๒,๗๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๒๖ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดนงลักษณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นต่อยอดนงลักษณ์ หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๗๘ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๑๒ ตารางเมตร | ๑๙๓,๑๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๑๙๓,๑๐๐.๐๐ | |
| ๒๗ | โครงการติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้ากิ่งเดี่ยวภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวขนาดเสาสูง ๙ เมตร หลอดโซเดียม ความดันไอสูง ๒๕๐ วัตต์ รวม ๑๑ ต้น | ๔๖๖,๗๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๖๖,๗๐๐.๐๐ | |
| ๒๘ | โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจาก อ่างหนองงูไปประปา หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบจาก อ่างหนองงูไปประปา หมู่ที่ ๖ บ้านน้อยสนามบิน ตามแบบ อบต.กำหนด | ๗๑๒,๗๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒๙ | โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา จำนวน ๘ สายทาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงถนนดิน ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา จำนวน ๘ สายทาง | ๓๔๖,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๓๔๖,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓๐ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อยอดสำนักสงฆ์ไปผาย หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ต่อยอดสำนักสงฆ์ไปผาย หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๔๙๑,๒๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๙๑,๒๐๐.๐๐ | |

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณใช้จ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๓๑ | โครงการซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ถ้ายโอนสายบ้านห้วยโจด - บ้านบ่อนางซิง หมายเลขหัสสายทาง สก.ถ.๖๖๐๐๑ | เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่น ถ้ายโอนสายบ้านห้วยโจด - บ้านบ่อนางซิง หมายเลขหัสสายทาง สก.ถ.๖๖๐๐๑ ช่วง กม.๕.๕๖๐ ถึง กม.๕.๖๓๐ ขนาดกว้าง ๙.๐๐ เมตร ยาว ๖๕ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ๘๕๘ ตารางเมตร | ๔๖๕,๓๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๖๕,๓๐๐.๐๐ | |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณใช้จ่าย (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ยาว ๑๘ เมตร ตามรูปแบบ อบต.กำหนด | ๔๕๙,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๕๙,๐๐๐.๐๐ | |

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|----------------------------|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๓ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๘ ตัว | ๓๖,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓๖,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง | ๔๘,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง | ๔๘,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | |

๕.๑ แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) จำนวน ๒ เครื่อง | ๘,๒๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๘,๒๐๐.๐๐ | |
| ๒ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง | ๔๘,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | จัดซื้อโต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาดยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ซม. กว้าง ๘๐ ซม. สูง ๗๕ ซม. จำนวน ๒ ตัว | ๑๔,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๑๔,๐๐๐.๐๐ | |
| ๔ | จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีพนักพิง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖๓ เซนติเมตร ลึก ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๒ ตัว | ๙,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๙,๐๐๐.๐๐ | |
| ๕ | จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน(ราคารวมติดตั้ง)แบบติดผนัง(ระบบ Inverter) ขนาด ๒๔,๐๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ เครื่อง | ๓๗,๙๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๓๗,๙๐๐.๐๐ | |

๕.๓ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|--|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน | เพื่อจ่ายเป็นจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบดับเบิลแคว็บ จำนวน ๑ คัน | ๑,๐๕๕,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๑,๐๕๕,๐๐๐.๐๐ | |
| ๒ | จัดซื้อกล่องระดับ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อกล่องระดับ ขนาดกำลังขยาย ๓๐ เท่า จำนวน ๑ เครื่อง | ๓๐,๕๐๐ | มี.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๓๐,๕๐๐.๐๐ | |
| ๓ | จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink tank printer) จำนวน ๑ เครื่อง | ๘,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๘,๐๐๐.๐๐ | |
| ๔ | จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ ๑ (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) จำนวน ๒ เครื่อง | ๔๘,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๔๘,๐๐๐.๐๐ | |
| ๕ | จัดซื้อตู้เหล็ก | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อตู้เหล็ก ๒ บาน ปิดทึบ จำนวน ๒ ตู้ | ๑๓,๒๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๑๓,๒๐๐.๐๐ | |
| ๖ | โครงการปรับปรุงบ้านพักอาศัยพนักงาน อบต.ห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงบ้านพักอาศัยพนักงาน อบต.ห้วยโจด | ๔๙๙,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | | | ✓ | - | |
| ๗ | โครงการปรับปรุงอาคาร ศพด.บ้านคลองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านคลองยาง | ๓๕๐,๐๐๐ | ม.ค. ๖๘ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๓๕๐,๐๐๐.๐๐ | |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
 งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๗ (กรณีกันเงินไว้แล้ว)

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------------------------|----------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยย่อย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นซอยย่อย หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๐๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๒๐ ตารางเมตร พร้อมลงลูกรัง โหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร | ๑,๓๐๖,๖๐๐ | ก.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗ | ✓ | | | ๙๔๕,๐๐๐.๐๐ | |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการขุดสระน้ำดิบ หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา | เพื่อจ่ายเป็นค่าขุดสระน้ำดิบขนาดกว้าง ๖๗.๐๐ + ๔๙.๐๐ เมตร ยาว ๗๒.๐๐ + ๖๘.๐๐ เมตร ลึก ๘.๐๐ เมตร หรือมีปริมาตรดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๘,๔๖๖ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ตำบลห้วยโจด พร้อมติดตั้ง ระบบสูบน้ำดิบ | ๑,๘๕๑,๕๕๕ | ก.ค. ๖๗ - พ.ย. ๖๘ | | ✓ | | ๑,๘๕๑,๕๕๕.๐๐ | กันเงิน จว. |
| ๒ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๓ บ้านคลองยาง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๒ ฝาย | ๙๘๕,๐๐๐ | มิ.ย. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗ | ✓ | | | ๙๘๕,๐๐๐.๐๐ | |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ พ.ศ.๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการคมนาคมสะดวก

๑.๑ แผนงานอุดสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|--------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นต่อยอด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ไปบ้านหนองหว้า ตำบลโนนหมากเค็ง | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนน คสล. เส้นต่อยอด หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด ไปบ้านหนองหว้า ตำบลโนนหมากเค็ง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖ เมตร ยาว ๓๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไหล่ทางข้างละ ๑.๐๐ เมตรหรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๘๘๐ ตรม. | ๒,๒๔๔,๗๐๐ <i>(ส่งคืนงบประมาณ)</i> | - | | | ✓ | - | อบต.โนนหมากเค็งได้ดำเนินการแล้ว |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สันฝายสูง ๓.๐๐ เมตร ผนังข้างสูง ๔.๕๐ เมตร กว้าง ๒๐.๐๐ เมตร | ๑,๕๗๓,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ | | | ✓ | ๑,๓๒๓,๑๒๐.๐๐ | กั้นเงิน จว. |
| ๒ | โครงการขุดลอกคลองสามง่าม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างขุดลอกคลองสามง่าม หมู่ที่ ๑ บ้านห้วยโจด | ๒๑๘,๓๒๐ | ส.ค.๖๘-ม.ค.-๖๙ | | | ✓ | ๒๑๘,๓๒๐ | กั้นเงิน จว. |

๕. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการ

๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | จัดซื้อรถบรรทุกขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย | ๒,๕๐๐,๐๐๐ | ก.พ. ๖๘ - มิ.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒,๔๗๐,๐๐๐.๐๐ | |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ห้วยโจด พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|---|---|----------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตาในผู้ป่วยเบาหวาน โดยการตรวจจอประสาทตา โดยใช้เครื่องถ่ายภาพจอประสาทตา | ผู้ป่วยเบาหวาน จำนวน ๓๑๐ คน ได้รับการตรวจคัดกรอง | ๒๑,๗๐๐ | ก.พ. ๖๘ | ✓ | | | ๒๑,๗๐๐.๐๐ | |
| ๒ | โครงการชุมชนห้วยโจดร่วมใจ ต้านภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | หมู่บ้านภายในตำบลห้วยโจด ๗ หมู่บ้าน ได้รับการฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย | ๗๐,๐๐๐ | ก.ค. ๖๘ - ส.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๗๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเรื้อรัง ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และหญิงตั้งครรภ์ในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ | กลุ่มเป้าหมายจำนวน ๕๐ คน ได้รับการให้คำแนะนำ ในการดูแลสุขภาพ | ๕๐,๐๐๐ | พ.ค. ๖๘ | ✓ | | | ๕๐,๐๐๐.๐๐ | |

๒.๑ แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลา ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|-----------------------------------|---|----------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการ แล้วเสร็จ | ระหว่าง ดำเนินการ | ยังไม่ได้ ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการฟันสวย ยิ้มใส ใส่ใจดูแลฟัน | นักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลห้วยโจด ฟัน | ๒๗,๐๐๐ | ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘ | ✓ | | | ๒๗,๐๐๐.๐๐ | |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโจด (ข้อมูล ณ วันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๘)

เงินกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระแก้ว ๒ อบต.ห้วยโจด พ.ศ.๒๕๖๘

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาประชาชนมีคุณภาพ

๒.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|---|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการชุมชนต่อเติมอาคารเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง หมู่ ๔ บ้านบ่อนางชิง | ต่อเติมอาคารเพื่อพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตมะม่วง หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง | ๙๗,๒๖๓.๒๔ | มิ.ย.๖๘ | ✓ | | | ๙๗,๒๖๓.๒๔ | |
| ๒ | โครงการชุมชนเทลาดตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ ๔ บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด | เทลาดตากพืชผลทางการเกษตร หมู่ที่ ๔ บ้านบ่อนางชิง ตำบลห้วยโจด | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | ก.ค. ๖๘ - | ✓ | | | ๒๖๐,๐๐๐.๐๐ | |
| ๓ | โครงการชุมชนก่อสร้างสุขาให้ประชาชน วัดคลองยาง หมู่ ๓ ตำบลห้วยโจด | โครงการชุมชนก่อสร้างสุขาให้ประชาชน วัดคลองยาง หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | พ.ค. ๖๘ - | ✓ | | | ๑๘๐,๐๐๐.๐๐ | |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมและการเกษตร

๓.๑ แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลผลิตของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณที่ได้รับ (บาท) | ระยะเวลาดำเนินการ | ผลการดำเนินการ | | | งบประมาณ (บาท) | หมายเหตุ |
|----------|--|--|-------------------------|-------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------------|----------|
| | | | | | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | | |
| ๑ | โครงการชุมชนก่อสร้างฝายน้ำล้นคลองน้ำขาวจุดนาลุงคม หมู่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ตำบลห้วยโจด | ก่อสร้างฝายน้ำล้น คลองน้ำขาวจุดนาลุงคม หมู่ที่ ๗ บ้านเนินพัฒนา ตำบลห้วยโจด | ๔๔๖,๐๕๔.๙๘ | ก.ค. ๖๘ - | ✓ | | | ๔๔๖,๐๕๔.๙๘ | |